CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 50921026/BB-TC
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH	NGÀY: 26/10/2026

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

I. LÝ LỊCH THIẾT BỊ

- **Số tem: 016140**
- Hiệu máy: THIBIDI
- Số máy: 103150017
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Năm sản xuất: 2010
- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do kiểm định: Định kỳ
- Nơi kiểm định: Hiện trường
- Ngày kiểm định: 25/10/2026

II. QUY CÁCH KỸ THUẬT

- Công suất định mức: 1500kVA
- Số pha: 03
- Tần số: 50 Hz
- Điện áp định mức: 22/0.4kV
- Tổ đấu dây: Dyn11

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài: Bình thường
2. Điện trở cách điện: **(MΩ)** - Nhiệt độ: 34^{0}C

Đối tượng đo	$R_{60"}$(MΩ)	$R_{15"}$(MΩ)	K_{ht}
Cao – Vỏ	15300	11300	1,35
Cao – Hạ	13700	10200	1,34
Hạ – Vỏ	8200	6200	1,32

3. Điện trở một chiều cuộn dây:

	Cuộn dây cao áp (Ω)			Cuộn dây hạ áp (mΩ)
Nấc	AB	BC	CA	an: 0,885 bn: 0,887 cn: 0,889
1	3,413	3,418	3,421	
2	3,332	3,336	3,339	
3	3,251	3,255	3,258	
4	3,169	3,174	3,177	
5	3,088	3,092	3,095	

4. Tỉ số biến áp:

Nấc	K_1	K_2	K_3
1	57,759	57,763	57,764
2	56,384	56,387	56,388

Scanned with CamScanner

	CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 50931026/BB-TC
	BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM	NGÀY: 26/10/2026

MÁY CẮT HẠ THẾ (ACB)

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Chỉ danh: ACB 2500A
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do thử nghiệm: Định kỳ
- Nơi thử nghiệm: Tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm: 25/10/2026

II. THÔNG SỐ THIẾT BỊ

- Hiệu: LS
- Loại: ACB
- Điện áp định mức: 500V
- Dòng điện ngắn mạch tối đa: 85kA
- Điện áp cách điện định mức: 1000V
- Số cực: 03
- Kiểu: AS-25E3-25H
- Dòng điện định mức: 2500A
- Tần số: 50/60Hz
- Điện áp chịu xung định mức: 12kV

III. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài: Bình thường - Số lượng: 01
2. Kết quả thí nghiệm:

STT	R cách điện (MΩ)		R tiếp xúc (μΩ)			Utest (kV/1')	Đóng Cắt	Kết quả	Số tem
	Close	Open	Pha A	Pha B	Pha C				
1	>5000	>5000	279	281	277	3	5	Đạt	016138

IV. THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM: Kyoritsu 3165; Kyoritsu 3125A; CA 6255; CA 6292; HVT-70/50

V. TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QT/TNMCĐ

VI. KẾT LUẬN: 01 máy cắt hạ thế (ACB) trên đạt yêu cầu đóng điện vận hành.

Người thử	Kiểm tra	P. Giám đốc
Nguyễn Trung Nghĩa	Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Nhật Tân

Scanned with CamScanner

	CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 50941026/BB-TC
	BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH	NGÀY: 26/10/2026

CHỐNG SÉT VAN (LA)

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Chỉ danh: LA 18kV-10kA
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do kiểm định: Định kỳ
- Nơi kiểm định: Tại hiện trường
- Ngày kiểm định: 25/10/2026

II. THÔNG SỐ THIẾT BỊ

- Vật liệu cách điện: Polymer
- Điện áp định mức: 18kV
- Dòng điện xả tối đa: 10kA
- MCOV: 15,3kV
- Tần số: 50Hz

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài: Bình thường - Số lượng: 03
2. Kết quả kiểm định:

Đối tượng đo	Điện trở cách điện (MΩ)	Dòng điện rò ở điện áp định mức (μA)	Điện áp AC tăng cao (kV)
LA 01	>10000	17	35
LA 02	>10000	19	35
LA 03	>10000	13	35

IV. TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH: QCVN QTĐ-5,6,7: 2009/BCT

V. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH: Kyoritsu 3125A ; HVT-70/50

VI. KẾT LUẬN: Ba (03) chống sét van trên đạt yêu cầu đóng điện vận hành

Người thử	Kiểm tra	P. Giám đốc
Nguyễn Trung Nghĩa	Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Nhật Tân

Scanned with CamScanner

	CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 50951026/BB-TC
	BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH	NGÀY: 26/10/2026

CẦU CHÌ TỰ RƠI CÓ DẬP HỒ QUANG (LBFCO)

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Chỉ danh: LBFCO – 100A
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do kiểm định: Định kỳ
- Nơi kiểm định: Tại hiện trường
- Ngày kiểm định: 25/10/2026

II. THÔNG SỐ THIẾT BỊ

- Vật liệu cách điện: Polymer
- Điện áp định mức: 24kV
- Dòng điện định mức: 100A
- Khả năng cắt ngắn mạch: 12kA

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài: Bình thường
2. Kết quả kiểm định:

- Số lượng: 03 Bộ

Thiết bị	R cách điện (MΩ)		Điện áp AC tăng cao tần số công nghiệp (kV)		Đóng Cắt	Kết quả
	Trước khi thử cao áp	Sau khi thử cao áp	Điều kiện khô	Điều kiện ướt		
LBFCO 01	>10000	>10000	60	50	5	Đạt
LBFCO 02	>10000	>10000	60	50	5	Đạt
LBFCO 03	>10000	>10000	60	50	5	Đạt

IV. TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH: QCVN QTĐ-5,6,7: 2009/BCT

V. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH: Kyoritsu 3125A; I/IOM 100

VI. KẾT LUẬN: Ba (03) LBFCO trên đạt yêu cầu đóng điện vận hành

Người thử	Kiểm tra	P. Giám đốc
Nguyễn Trung Nghĩa	Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Nhật Tân

Scanned with CamScanner

	CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 50961026/BB-TC
	BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM	NGÀY: 26/10/2026

ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Chỉ danh: Điện trở nối đất
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do thử nghiệm: Định kỳ
- Nơi thử nghiệm: Tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm: 25/10/2026

II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	Chỉ danh	Tình trạng kết nối với trung tính hệ thống	Loại tiếp đất	Giá trị đo (Ω)
1	Điện trở nối đất trạm biến áp	Có	Làm việc	2,62

III. THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM: KEW 4105DL

IV. GHI CHÚ:

- Chỉ danh, vị trí cọc nối đất do đơn vị yêu cầu thử nghiệm cung cấp
- Các kết quả đo chỉ có giá trị đối với điểm đo

Người thử	Kiểm tra	P. Giám đốc
Nguyễn Trung Nghĩa	Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Nhật Tân

Scanned with CamScanner

	CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 50971026/BB-TC
	BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH	NGÀY: 26/10/2026

THÔNG TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Chỉ danh: Thông tuyến cáp ngầm trung thế
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do kiểm định: Định kỳ
- Nơi kiểm định: Tại hiện trường
- Ngày kiểm định: 25/10/2026

II. THÔNG SỐ THIẾT BỊ

- Đoạn cáp đi từ: Trụ 82/1
- Loại cáp: Cáp ngầm trung thế
- Điện áp định mức: 12,7/22(24)kV
- **Số tem: 016139**
- Đến: Trạm biến áp 1500kVA
- Tiết diện: 3 x 50mm^2
- Tần số: 50Hz

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài: Bình thường
2. Điện trở cách điện: Nhiệt độ: 34^{0}C

Đối tượng đo	Tiêu chuẩn (MΩ)	Số liệu đo (MΩ)
Pha 1 – (2+3+vỏ)	>5000	>10000
Pha 2 – (1+3+vỏ)	>5000	>10000
Pha 3 – (1+2+vỏ)	>5000	>10000

3. Điện áp một chiều tăng cao:

Đối tượng đo	Thời gian (phút)	Điện áp thử nghiệm (kV)	Dòng rò (μA)
Pha 1 – (2+3+vỏ)	15	38,1	17
Pha 2 – (1+3+vỏ)	15	38,1	12
Pha 3 – (1+2+vỏ)	15	38,1	15

Scanned with CamScanner

	CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN TOÀN CẦU	SỐ: 51091026/BB-TC
	BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH	NGÀY: 26/10/2026

TỦ TỤ BÙ HẠ THẾ

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trạm biến áp 1500kVA – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Chỉ danh: Tủ tụ bù 780kVA
- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DREAM MEKONG
- Lý do kiểm định: Định kỳ
- Nơi kiểm định: Tại hiện trường
- Ngày kiểm định: 25/10/2026

II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài: Bình thường
2. Kết quả thử nghiệm MCCB:

- MCCB: 1200A, ABS 1203b, 415V, 65kA, 50Hz - Số lượng: 01

STT	R cách điện (MΩ)		R tiếp xúc (μΩ)			Utest (kV/1')	Đóng Cắt	Kết quả
	Close	Open	Pha A	Pha B	Pha C			
1	>5000	>5000	325	329	327	3	5	Đạt

- MCCB: 200A, ABN 203c, 380V, 30kA, 50Hz - Số lượng: 06

STT	R cách điện (MΩ)		R tiếp xúc (μΩ)			Utest (kV/1')	Đóng Cắt	Kết quả
	Close	Open	Pha A	Pha B	Pha C			
1	>5000	>5000	271	275	272	3	5	Đạt
2	>5000	>5000	276	270	274	3	5	Đạt
3	>5000	>5000	272	273	276	3	5	Đạt
4	>5000	>5000	279	278	279	3	5	Đạt
5	>5000	>5000	270	272	271	3	5	Đạt
6	>5000	>5000	278	276	271	3	5	Đạt

Scanned with CamScanner

3. Kết quả thử nghiệm Contactor

- Contactor: LS, MC-150a - Số lượng: 06

STT	R cách điện (MΩ)		R tiếp xúc (μΩ)			Utest (kV/1')	Đóng Cắt	Kết quả
	Close	Open	Pha A	Pha B	Pha C			
1	>5000	>5000	277	272	274	3	5	Đạt
2	>5000	>5000	272	279	276	3	5	Đạt
3	>5000	>5000	276	273	271	3	5	Đạt
4	>5000	>5000	275	276	277	3	5	Đạt
5	>5000	>5000	278	274	273	3	5	Đạt
6	>5000	>5000	271	272	275	3	5	Đạt

4. Kết quả thử nghiệm tụ bù: Số lượng: 30

STT	Dung lượng (kVAr)	R cách điện (MΩ)	Giá trị điện dung (μF)	Kết quả
1	10	>2000	164,3	Đạt
2		>2000	163,7	Đạt
3		>2000	164,5	Đạt
4		>2000	162,9	Đạt
5		>2000	164,9	Đạt
6		>2000	165,8	Đạt
7	30	>2000	493,2	Đạt
8		>2000	496,5	Đạt
9		>2000	494,3	Đạt
10		>2000	493,5	Đạt
11		>2000	491,0	Đạt
12		>2000	498,5	Đạt
13		>2000	492,6	Đạt
14		>2000	494,7	Đạt
15		>2000	491,7	Đạt
16		>2000	497,2	Đạt
17		>2000	494,9	Đạt
18		>2000	498,1	Đạt
19		>2000	496,8	Đạt

Scanned with CamScanner

STT	Dung lượng (kVAr)	R cách điện (MΩ)	Giá trị điện dung (μF)	Kết quả
20	30	>2000	494,1	Đạt
21		>2000	492,3	Đạt
22		>2000	495,8	Đạt
23		>2000	492,0	Đạt
24		>2000	491,1	Đạt
25		>2000	493,1	Đạt
26		>2000	493,9	Đạt
27		>2000	495,2	Đạt
28		>2000	492,9	Đạt
29		>2000	496,2	Đạt
30		>2000	495,4	Đạt

III. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH: Kyoritsu 3165; Kyoritsu 3125A; CA 6255; CA 6292; HVT-70/50; CA 6555; Megger DPM1000.

IV. TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QT/TNMCĐ

V. KẾT LUẬN: Tủ tụ bù trên đạt yêu cầu đóng điện vận hành

Người thử	Kiểm tra	P. Giám đốc
Nguyễn Trung Nghĩa	Nguyễn Minh Quân	Nguyễn Nhật Tân

Scanned with CamScanner